

Фактические результаты проекта:

В результате реализации проекта осуществлена закупка мебели, оборудования и инвентаря для медицинского кабинета в здании МСЧ по адресу ул. Курчатова, 7. Заключены договоры на общую сумму 294555 рублей. Фактическая поставка и взаиморасчеты по заключенным договорам после завершения ремонтных работ в помещениях — ноябрь 2019 года. В связи с ограничением на проведения ремонтных работ в здании по ул. Гоголя, 14 (объект культурного наследия) вопрос с обустройством медицинского кабинета отложен до момента создания научно-технического проекта на реставрацию здания с приспособлением для современного использования.

Ремонт помещения медицинского кабинета по ул. Курчатова, 7 принято решение проводить не за счет программы развития силами подрядной организации, а силами ремонтно-технического отдела Университета, за счет со финансирования. Всего закуплено строительных материалов на сумму 411000 рублей, источник финансирования ВБД ВПО. Срок окончания ремонтных работ 30.10.2019, готовность по состоянию на 20.09.2019 составляет 80%.

Так же за счет со финансирования закуплены кондиционеры на сумму 79363,80 рублей (источник ВБД ВПО). В стадии закупки находятся работы по замене дверей и окон на металлопластиковые. Цена закупки 278197,20 рублей (источник ВБД ВПО). Срок окончания работ 30.10.2019.

Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта						
№		ед. изм.	Целевое значение			
			III кв. 2019		IV кв. 2019	
			План	Факт	План	Факт
1	Акт приема-передачи оборудования	акт			1	
2	Лицензия на медицинскую деятельность	документ			1	