

Фактические результаты проекта:

Реализация проекта идет с отставанием от графика. В связи с расторжением договора с ООО «ВертикальТехМонтаж» на разработку проектно-сметной документации: на замену пассажирских лифтов в здании ул. Университетская, 33, не объявлена закупка на замену лифтов. 16.09.2019 заключен договор на разработку проектно-сметной документации на замену лифтов с единственным исполнителем ООО «Севастополь Стройпроект». Закупка на замену лифтов предварительно будет объявлена 10.11.2019.

Паспорта доступности зданий находятся в разработке. Сданы работы по первому и второму этапам, с просрочкой исполнения 60 календарных дней. Работы по третьему - пятому этапам должны быть выполнены и переданы университету в срок до 30.10.2019.

Состоялись процедуры закупки оборудования и мебели для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и зрения. Определение победителя состоится 24.09 - 26.09.2019.

Размещена заявка на закупку работ по приспособлению зданий университета для инвалидов с различными нозологиями.

Готовится заявка на закупку дополнительного оборудования для маломобильных групп населения. Срок подачи заявки 01.10.2019.

Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта						
№		ед. изм.	Целевое значение			
			III кв. 2019		IV кв. 2019	
			План	Факт	План	Факт
1	Паспорта доступности зданий	шт.	1	1	1	
2	Создание современной среды для лиц ОВЗ	Акт			1	