

Фактические результаты проекта:

В соответствии с заключенным договором с ООО строительная компания «Единство» от 07.08.2018 № 07-18/ЭА-223 (далее – Договор) выполняет работы по капитальному ремонту объекта. Дополнительным соглашением к Договору от 04.04.2019 № 4 уменьшен объем работ по комплексной системе безопасности и изменена цена Договора до 66 813 450,00 (шестьдесят шесть миллионов восемьсот тринадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей. На исключенный объем работ дополнительно будут проведены конкурсные процедуры.

За период с 01.05.2019 по 31.05.2019 выполнена оклейка обоев в жилых комнатах на 3-4 этажах, установка входных дверей на 4 этаже, оборудованы системы вентиляции на кровле (3 единицы)





